



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.134

del **25.06.2019**

Responsabile:

- **ING. RUFFINI LORENZO LODRINO** -

SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E OPERE CONNESSE ALLA LORO FUNZIONALITA' MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN CENTRO ABITATO LUNGO LA SP III BROZZO-NOZZA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CODICE CUP F69J18000240002
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Dgr n° XI/498 del 2 agosto con la Quale la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato criteri e modalità per l'assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni dei comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, definendo altresì i tempi di svolgimento delle procedure, gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le condizioni di erogazione del finanziamento nonché le cause di decadenza e revoca del medesimo ;

Che con DGR sopra detta , la Giunta Regionale ha demandato al dirigente della U.O Infrastrutture viarie e aeroportuali della Direzione Generale infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso di assegnazione del finanziamento ;

Con decreto n° 11954 del 10.08.2018 la Regione Lombardia – direzione generale infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, ha approvato l'avviso per la presentazione delle istanza di finanziamento dei Comuni e delle Unioni dei Comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità"

L'Amministrazione Comunale intendendo procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione marciapiedi in centro abitato lungo la SP III Brozzo-Nozza ha inoltrato ai pertanto richiesta di contributo mediante il portale Siage in data 17.09.2018 ;

Che il quadro economico prevedeva un costo complessivo pari a €99.965,00 come da quadro economico sotto riportato ;

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
1) LAVORI A BASE D'ASTA	€	76.020,00
2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta (Oneri Specifici O.S.)	€	1.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	77.020,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
3) IVA (22% importo lavori)	€	16.944,40
4) SPESE TECNICHE	€	5.400,60
5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016)	€	600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.945,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	99.965,00

-Che la Regione Lombardia con decreto n° 16001 del 06.11.2018 ha assegnato , impegnato e contestualmente liquidato il finanziamento pari a €.69.975,50 ;

-CHE il progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale e la relativa documentazione comprensiva della validazione del progetto stesso sono depositata agli atti presso l'ufficio tecnico comunale;

CHE il progetto si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi che di seguito vengono elencati :

- 01 Relazione generale
- 01-A-Relazione tecnica ;
- 02 Quadro economico generale;
- 03-Computo metrico estimativo;
- 04-Quadro di incidenza della manodopera e cronoprogramma;
- 05-Elenco prezzi unitari;
- 06- Documentazione fotografica;
- 07- Lista delle categorie e forniture di lavoro;
- 08- Capitolato speciale di appalto;
- 09- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 10-Schema di contratto;
- 11-Fascicolo tecnico di manutenzione dell'opera;
- 13- Elaborati grafici :

CHE con determina n° 81 del 21.03.2019, dopo l'esito di gara effettuata dalla centrale unica di Committenza (CUC), si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Impresa edile M.V Costruzioni Generali SRL con sede legale a Villongo (Bg) via Alessio Suardo 9 CF/P.IVA 039999164 che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 21,457 % con un'offerta pari a 60.362,74 più oneri della sicurezza pari a €.1.000,00 per un importo contrattuale quindi pari a €.61.362,74 codice **CIG 7842253FE3**

CHE il quadro economico a seguito dell' aggiudicazione è risultato il seguente :

1	Sommano lavori aggiudicati al netto oneri della sicurezza	60.362,74	
2	Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008 NON soggetti a ribasso d'asta	1.000,00	
3	TOTALE LAVORI AGGIUDICATI		61.362,74
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
4	Iva 22 %	13.499,80	
5	Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006	600,00	
6	Per SPESE TECNICHE	5.400,60	
	Per somme residue derivanti dal ribasso d'asta	19.101,86	
7	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		38.602,26
8	TOTALE		99.965,00

Che con determina n° 98 del 23.04.2019 si è provveduto ad aggiudicare al professionista geom. Maffeo Bellicini iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia al n° 6286 con studio in Bienno (Bs) via Zerna 36 CF BLLMFF89S20B149K, P.IVA 03388650982 l'incarico di direzione lavori, contabilità e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -, CIG ZB627F50C7;

Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 23 aprile 2019 come risulta dal relativo verbale in pari data ;

Che l'aggiudicazione è stata perfezionata mediante stipula del contratto in data 07.05.2019 n° rep 315 ;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 24.05.2019 ;

Che con determina n° 126 del 07.06.2019 si è provveduto ad approvare le opere aggiuntive e di dettaglio al progetto principale come da documentazione agli atti prot. n° 2959 del 06.06.2019 , con un incremento netto contrattuale pari a € . 4.500,00 ;

Che pertanto si è determinato il nuovo il quadro economico dell'intervento come sotto riportato :

1	Sommano lavori aggiudicati al netto oneri della sicurezza	61.362,74	
2	Modifiche di dettaglio	4.500,00	
3	TOTALE LAVORI AGGIUDICATI		65.862,74
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
4	Iva 22 %	14.489,80	
5	Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006	600,00	
6	Per SPESE TECNICHE	5.400,60	
	Per somme residue derivanti dal ribasso d'asta non utilizzato (economie)	13.611,86	
7	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		34.102,26
8	TOTALE		99.965,00

VISTO QUANTO SOPRA

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 07.06.2019 ;

VISTO che i lavori sono stati sospesi dal 24.05.2019 al 07.06.2019 e che pertanto il nuovo termine contrattuale è posticipato al 15.06.2019 ;

VISTO il verbale di fine lavori che certifica che i lavori risultano conclusi in data 11.06.2019 e pertanto in tempo utile ;

VISTA contabilità finale in data 13.06.2019 agli atti prot. N° 3251 del 20.06.2019 che prevede un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 65.862,74 ;

VISTA l'anticipazione contrattuale pari a € 12.370,73;

VISTA la nota pari a € 4.253,60 (al lordo della cassa geometri 4% e compenso effettuato da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011) presentata dal geom. Maffeo Bellicini inerente l'incarico di cui alla determina n° 98 del 23.04.2019;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione;

Visto che la ditta M.V Costruzioni Generali SRL risulta in regola con i versamenti dei contributi come da Durc On line numero protocollo INAIL 15663302 del 20.03.2019 con scadenza validità 18/07/2019 ;

Visto che il professionista incaricato geom. Maffeo Bellicini risulta in regola con i versamenti dei contributi come risulta dal DURC on line richiesto dal comune di Lodrino in data 18.06.2019;

RITENUTO di approvare la citata contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione provvedendo alle relative

liquidazioni ;

RITENUTO di dover esprimere, in qualità di responsabile del servizio interessato, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, a norma dell'art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità Contabile rilasciato dal Responsabile Area Finanziaria Rag. Pintossi Marcello ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza contabile del presente atto.

DETERMINA

1)Di approvare lo stato finale dei lavori inerente l'intervento "realizzazione interventi messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità-messa in sicurezza e riqualificazione marciapiedi in centro abitato lungo la SP III Brozzo-Nozza codice CUP F69J18000240002 " per un importo dei lavori pari a Euro 65.862,74 nette + Iva 22 % per un importo complessivo dei lavori al lordo dell'iva pari a € 80.352,54 ;

2)Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione ;

3)Di liquidare alla M.V Costruzioni Generali SRL con sede legale a Villongo (Bg) via Alessio Suardo 9 CF/P.IVA 039999164 l'importo netto pari a € 53.492,01 quale saldo per i lavori eseguiti (€ 65.862,74 - € 12.370,73 anticipazione) che al lordo dell'IVA ammonta a € 65.260,25 ;

4)Di liquidare al geom. Maffeo Bellicini iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia al n° 6286 con studio in Bienno (Bs) via Zerna 36 CF BLLMFF89S20B149K, P.IVA 03388650982 l'importo lordo pari a € 4.253,60 quale saldo per le prestazioni professionali ;

5)Di approvare il quadro economico finale di spesa come sotto descritto :

1	TOTALE LAVORI ESEGUITI		65.862,74
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
4	Iva 22 %	14.489,80	
5	Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006	600,00	
6	Per SPESE TECNICHE	4.253,60	
	A sommare		19.343,40
	TOTALE COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO		85.206,14

6.Di imputare la spesa di € 65.260,25 al capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 del bilancio in corso in conto competenza;

7.Di imputare la spesa di € 4.253,60 al capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 del bilancio in corso in conto competenza;

8)Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento nelle more dell'impegno assunto, previo visto di regolarità delle forniture da parte dell'Ufficio Tecnico.

9).DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

10)DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;

11)DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

REGOLARITA' TECNICA

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì 25.06.2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo

REGOLARITA' CONTABILE

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì 25.06.2019

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 25.06.2019

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012	€ 65.260,25
		€ 4.253,60
		0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 134 del **25.06.2019**

Lodrino, addì 25.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING.RUFFINI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **25.06.2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Ing. Ruffini Lorenzo

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____