



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

*Determinazione N. 58*

**Del 20 maggio 2015**

Responsabile:

*-Ign. Ruffini Lorenzo*

## SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA

Oggetto:	<b>Esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di formazione centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e assimilabili in loc. Mandro Codice CIG: 5839955352 Codice CUP F64E12000270007</b>
----------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

**Visto** il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

#### PREMESSO:

- ✓ che con determinazione dirigenziale n. 1270 del 15.11.2012 la Provincia di Brescia ha approvato il bando per "assegnazione contributi finalizzati al finanziamento di iniziative di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, annualità 2012";
- ✓ che, in data 20.12.2012, l'amministrazione comunale ha richiesto alla provincia di Brescia il relativo contributo;
- ✓ che la provincia di Brescia, con atto n. 463 in data 20.05.2013, ha assegnato al comune di Lodrino un contributo pari ad €.80.000,00;
- ✓ che, per procedere all'esecuzione dell'intervento, è stato predisposto, dall'ufficio tecnico del comune di Lodrino, il progetto esecutivo
- ✓ Che con delibera della Giunta Comunale n° 35 del 06 Maggio 2014 si è approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di formazione centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. Mandro redatto dall'ing. Ruffini Lorenzo in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale che prevede il seguente quadro economico:

Lavori:	
Opere soggette a ribasso	€ 122.000,00
Oneri della sicurezza	€ 2.000,00

Totale lavori		€ 124.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sui lavori (10%)		€ 12.400,00
Spese per rilievi e restituzione, progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 2.100,00	
Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 6.400,00	
Spese per allacci ai servizi	€ 2.100,00	
Imprevisti	€ 2.000,00	
Totale somme a disposizione		€ 25.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 149.000,00

che la validazione del progetto è avvenuta in data 06.05.2014 da parte dell' arch. Tommasi Nadia;

CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2013 è stata istituita ai sensi di legge la centrale unica di committenza mediante convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i Comuni interessati;

CHE in base alla convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza il codice CUP e il codice CIG è rimasto in carico all'ente comunale

CHE con determina n°120 del 02.07.2014 è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla gara per l'assegnazione dei lavori in oggetto.

CHE con lettera prot. N° 5374 - 7/1-7 pervenuta in data 07.08.2014 prot. N° 0002598 la Centrale Unica di Committenza ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Olli Scavi srl con sede a Pezzaze in via Strada Della Frera 14 con un ribasso percentuale sui lavori soggetti a ribasso (€ 79.151,84) pari al 3,267 % pari ad un importo complessivo dei lavori netti di € 76.565,92;

CHE con lettera prto. N° 6067 - 1-8/3 del 16.09.2014 pervenuta in data 17.09.2014 prot. N° 0002939/2014 la Centrale Unica di committenza ha comunicato che con determinazione n° 246 del 16.09.2014 ha confermato l'aggiudicazione in favore della ditta Olli Scavi con un ribasso percentuale, sulle opere soggette a ribasso, del 3,267 ;

CHE in base al regolamento della centrale unica di committenza rimane a carico dell'amministrazione comunale la determina di aggiudicazione definitiva e la comunicazione alle ditte partecipanti dell'esito della gara con la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul sito comunale ;

Vista la determina n. 169 del 30/09/2014 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa Olli Scavi srl con sede a Pezzaze in via Strada Della Frera 14 per un importo complessivo dei lavori netti di € 76.565,92;

Vista la determina n. 239 del 18/12/2014 con la quale è stata approvata la rettifica del quadro economico dei lavori in seguito all'aggiudicazione degli stessi come di seguito specificato:

Lavori:		
Opere al netto del ribasso d'asta	€ 76.565,92	
Oneri diretti della sicurezza	€ 4.966,280	
Costo della manodopera	€ 37.881,88	
Oneri specifici della sicurezza	€ 2.000,00	
Totale lavori		€ 121.414,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sui lavori (10%)		€ 12.141,40
Spese per rilievi e restituzione, progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza fase di progettazione	€ 2.100,00	
Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 6.400,00	
Spese per allacci ai servizi	€ 2.100,00	
Imprevisti	€ 2.416,52	

Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€ 2.428,00	
Totale somme a disposizione		€ 27.585,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 149.000,00

Vista la determina n. 17 del 26/02/2015 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia modificativa/migliorativa come meglio specificato nel quadro economico riportato di seguito:

Lavori:		
Contratto di appalto		€ 121.414,08
Importo di perizia		€ 5.994,03
TOTALE LAVORI		€ 127.408,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 12.740,81	
Spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione	€ 5.408,00	
Spese per allacci ai servizi	€ 1.015,08	
Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€ 2.428,00	
Totale somme a disposizione		€ 21.591,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 149.000,00

**Visto** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti redatto dal direttore dei lavori geom. Ottelli Davide dal quale risulta che l'Impresa appaltatrice ha realizzato opere per l'importo complessivo di Euro 127.408,11 al netto dell'IVA;

**Ritenuto** di dover approvare detti elaborati tecnici, onde poter procedere alla corresponsione delle spettanze a favore dell'Impresa, quantificate in totali Euro € 26.836,45 + IVA 10% = € 29.520,10;

**Dato atto** che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**Acquisito** in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;

#### D E T E R M I N A

1. Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di formazione centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. Mandro redatto dal direttore dei lavori geom. Ottelli Davide, dal quale risulta che l'Impresa appaltatrice ha realizzato lavori per l'importo complessivo di Euro 127.408,11 al netto dell'IVA;
2. Di liquidare all'impresa Olli Scavi srl con sede a Pezzaze in via Strada Della Frera 14 P.I. 00641960984 l'importo totale di Euro € 29.520,10 IVA inclusa a saldo dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
3. Di imputare detta spesa di Euro 29.520,10 IVA inclusa all'intervento 2090601 cap. 1429/02 gestione residui del bilancio di previsione 2015;
4. Di dare atto che la presente determinazione:
  - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

---

**REGOLARITA' TECNICA**

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Ruffini Lorenzo

---

**REGOLARITA' CONTABILE**

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì

Il Responsabile Finanziario  
F.to Marcello Pintossi

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi

---

□ **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	intervento 2090601 cap. 1429/02	Euro 29.520,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. **58** del **20 maggio 2015**

*Lodrino, addì 20 maggio 2015*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to Ing. Ruffini Lorenzo*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **20 maggio 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Alessandro Aronni

**TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE**

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**La presente copia composta da n. \_\_\_\_\_ facciate scritte è conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000**

Municipio di *Lodrino*,

IL FUNZIONARIO INCARICATO